

Vonsild plejecenter



Lokation	Kolding	Udførelses år	2013 - 2015
Antal boliger	60	Boligtype	Plejeboliger
Systemløsning	Centralsug	Antal fraktioner	1
Fraktioner	Restaffald	Antal tanke	4 stk.
Tanktype	Horisontaltanke	Antal indkast	-
Rør dimension	Ø315	Rør materiale	PE100 Safetech PN 6.3
Rør længde	Ca. 160 m.	Antal container	1 stk. container til central 1 stk. container til restaffald

Beskrivelse af projektet

Plejehjem bygget under perioden 2013-2015, Aerbin leverede centralsugsanlæg til projektet.

Centralen er leveret i separat 20 fods container fungerende som centralens maskinstation, med separat 20 fods container til opsamling af restaffaldet.